





週 間 工 程 表

年月日 工事種別		2021年6月																		##								備考																												
		28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																													
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																													
(本体工事)		東側本設乗入使用開始					全休日							全休日							全休日							全休日																												
外装工事																																																								
内装工事																																																								
設備工事																																																								
院外薬局、保育園工事																																																								
(外構工事)							全休日							全休日							全休日							全休日																												
北面		縁石敷設																																	雨水排水、縁石敷設							雨水排水、縁石敷設 路盤							雨水排水、縁石敷設 路盤							
南面		犬走りコンクリート																																								路盤、舗装							路盤、舗装							
西面		路盤																																	犬走り工事							路盤、舗装							路盤、舗装							
東面		盛土、縁石敷設																																	犬走り工事							犬走り工事、縁石敷設							盛土、縁石敷設 仮設乗入復旧工事							
交通誘導員		予定	1	1	1	1	1								1							1							1																											
		実績	1	1	1	1	1								1							1							1																											
摘要		・6/28～東側乗入使用開始 ・7/20～7/31仮設乗入復旧工事の為道路占用を7/31まで延長																																																						